

PLAN GENERAL DE COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE SIMPLIFIE

MAITRE D'OUVRAGE

Commune de CELLIEU

1, place Verdun

42320 CELLIEU

COORDONNATEUR DE SECURITE

ROYER CSPS

626, route de cerveau

42320 CELLIEU

OPERATION

CATEGORIE de niveau 2



**Réaménagement d'un bâtiment
communal**

Lieu-dit "LA PICOTE"

42320 CELLIEU


Rédigé par	Date	Indice	Actions	Nombre de pages
Michel ROYER	07/10/2014	0	Création	32

ROYER CSPS

626, route de cerveau – 42320 CELLIEU

Tél : 04 77 20 70 22 – Fax : 04 27 64 76 71 – Mail : sarlroyercsps@sfr.fr

SARL au capital de 20 000 euros – Siret : 534 109 475 00010

	<p style="text-align: center;"><u>OPERATION</u></p> <p style="text-align: center;">Réaménagement d'un bâtiment communal</p> <p style="text-align: center;">Lieu-dit "LA PICOTE"</p> <p style="text-align: center;">42320 CELLIEU</p>	<p>PGC indice : 0</p> <hr/> <p>Date : 07/10/2014</p>
--	--	--

NOTA : Le Plan Général de Coordination Sécurité Protection Santé doit être :

- Distribué aux entreprises appelées à intervenir sur le chantier
- Distribué sur leur demande à l'Inspecteur du travail, la CARSAT et l'OPPBTP
- Déposé sur le chantier
- Conservé cinq ans après la réception de l'ouvrage concerné

Le PGC SPS peut être consulté par :

- Les membres du CHSCT ou par défaut les délégués du personnel
- Le Médecin du travail
- L'Inspecteur du travail, la CARSAT et l'OPPBTP.



OPERATION
Réaménagement d'un bâtiment communal
Lieu-dit "LA PICOTE"
42320 CELLIEU

PGC indice : 0

Date : 07/10/2014

0 - ETAT DES MODIFICATIONS

PAGES	INDICES					
01	0					
02	0					
03	0					
04	0					
05	0					
06	0					
07	0					
08	0					
09	0					
10	0					
11	0					
12	0					
13	0					
14	0					
15	0					
16	0					
17	0					
18	0					
19	0					
20	0					
21	0					
22	0					
23	0					
24	0					
25	0					
26	0					
27	0					
28	0					
29	0					
Annexes	3					



OPERATION
Réaménagement d'un bâtiment communal
Lieu-dit "LA PICOTE"
42320 CELLIEU

PGC indice : 0

Date : 07/10/2014

SOMMAIRE

0 – ETAT DES MODIFICATIONS.....	3
1 – PRESENTATION GENERALE ET OBJET DU DOCUMENT	6
1.1 Principales dispositions en matière SPS (Sécurité Protection Santé)	6
2 – RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF INTERRESSANT LE CHANTIER	6
2.1 Organisation générale du chantier	6
2.1.1 Consistance du projet	6
2.1.2 Description et contenu de la prestation	6
2.1.3 Liste des lots et des entreprises connues :	7
2.1.4 Calendrier prévisionnel.....	8
2.1.5 Effectif prévisionnel global	8
2.2 Coordonnées administratives	9
2.2.1 Intervenants.....	9
2.2.2 Services et Organismes de prévention	9
3 – MESURES D'ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER	10
3.1 Réunion de chantier.....	10
3.2 Contraintes générées pendant la phase des travaux	10
3.2.1 Contraintes induites par l'environnement	10
3.2.2 Contraintes et risques particuliers de chantier :	10
3.2.3 Contraintes d'ordre technique	10
3.2.4 Installations de chantier	10
3.3 Accès au chantier.....	10
3.3.1 Véhicules et engins de chantier	10
3.3.2 Salariés.....	11
3.3.3 Consignes.....	11
3.3.4 Stationnement et livraisons	11
3.3.5 Fermeture de chantier	11
4 – MESURES DE COORDINATION PRISES PAR LE COORDONNATEUR EN MATIERE DE SECURITE ET DE SANTE ET SUJETIONS QUI EN DECOULENT	12
5 – SUJETIONS DECOULANT DES INTERFERENCES AVEC DES ACTIVITES D'EXPLOITATION SUR LE SITE, A L'INTERIEUR OU A PROXIMITE DU CHANTIER	22



OPERATION
Réaménagement d'un bâtiment communal
Lieu-dit "LA PICOTE"
42320 CELLIEU

PGC indice : 0

Date : 07/10/2014

6 – MESURES GENERALES PRISES POUR ASSURER LE MAINTIEN DU CHANTIER EN BON ORDRE ET EN ETAT DE SALUBRITE SATISFAISANT.....	23
7 – RENSEIGNEMENTS PRATIQUES PROPRES AU LIEU DE L'OPERATION : SECOURS ; EVACUATION DES PERSONNELS ; MESURES COMMUNES D'ORGANISATION	24
7.1 Organisation des secours	24
7.1.1 Téléphone de secours	24
7.1.2 Affichage de consignes	24
7.1.3 Organisation des premiers secours.....	24
7.1.4 Moyens d'évacuation particuliers.....	25
7.1.5 Démarches à exécuter en cas d'accident grave ou mortel	25
7.1.6 Déclarations des accidents du travail et des maladies professionnelles	25
7.2 Prévention incendie	25
8 – MODALITES DE COOPERATION ENTRE ENTREPRENEURS, EMPLOYEURS OU TRAVAILLEURS INDEPENDANTS	26
8.1 Règles d'établissement du Plan Particulier Sécurité Protection Santé.....	26
8.1.1 Etablissement obligatoire d'un PPSPS	26
8.1.2 Délais.....	26
8.1.3 Contenu du PPSPS.....	26
8.1.4 Rappel des règles de diffusion du PPSPS	26
8.2 Travailleurs indépendants	27
8.3 Information du Coordonnateur SPS	27
8.3.1 Registre journal.....	27
8.3.2 Réunions périodiques	27
8.3.3 Mise à jour du PGC.....	27
9 – DIAGNOSTIC AMIANTE.....	27
10 – PHOTOS	28
11 – ANNEXES	29
N°1 Consignes d'urgence	30
N°2 Accueil des salariés	31
N°3 Canevas du PPSPS.....	32



OPERATION
Réaménagement d'un bâtiment communal
Lieu-dit "LA PICOTE"
42320 CELLIEU

PGC indice : 0

Date : 07/10/2014

1 - PRESENTATION GENERALE ET OBJET DU DOCUMENT

Les entreprises appelées à travailler sur le chantier de réaménagement d'un bâtiment communal au Lieu-dit "LA PICOTE" 42320 CELLIEU, sont informées qu'elles sont soumises aux dispositions légales du Code du Travail sous les articles L 4531-1 et suivant et R 4531-1 et suivant.

1. 1 Principales dispositions en matière SPS (Sécurité Protection Santé)

Les entreprises retenues et agréées pour ce projet rédigeront avant leur intervention sur le chantier dans un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé dès lors qu'elles entrent dans le cadre des dispositions du code du travail de Mai 2008.

Les entrepreneurs travaillant sur le site resteront responsables, en ce qui concerne leur personnel, de l'application des consignes de sécurité exigées par la réglementation et complétées par des mesures particulières décidées par le Coordonnateur ou le Maître d'ouvrage.

En tout état de cause, l'Entrepreneur garde la pleine responsabilité des accidents pouvant survenir, à l'occasion de son activité sur le chantier, à son personnel ou à des tiers.

2 - RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF INTERRESSANT LE CHANTIER

2. 1 Organisation générale du chantier

2.1.1 Consistance du projet


Le projet consiste à réaliser des travaux de réaménagement d'un bâtiment communal au Lieu-dit "LA PICOTE" 42320 CELLIEU.

2.1.2 Description et contenu de la prestation

L'opération consiste à effectuer des travaux de :


- Désamiantage
- Maçonnerie
- Enduit extérieur
- Charpente/Couverture/Zinguerie
- Menuiseries extérieures
- Serrurerie
- Menuiseries intérieures
- Plâtrerie/Peinture
- Carrelage/Faïences
- Plomberie/Sanitaire/Chauffage
- Ventilation double flux
- Electricité
- Enrobés/Clôtures/Aménagements extérieurs

Pour plus de détails voir CCTP, DPGF et plans au DCE.

	<p align="center"><u>OPERATION</u></p> <p align="center">Réaménagement d'un bâtiment communal Lieu-dit "LA PICOTE" 42320 CELLIEU</p>	<p>PGC indice : 0</p> <hr/> <p>Date : 07/10/2014</p>
--	---	--

2.1.3 *Liste des lots et des entreprises connues*

Lots	Entreprise	Contact	Tél/Fax/Port/e-mail
<u>LOT 01</u> DESAMIANPAGE			
<u>LOT 02</u> MACONNERIE			
<u>LOT 03</u> ENDUIT EXTERIEUR			
<u>LOT 04</u> CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE			
<u>LOT 05</u> MENUISERIES EXTERIEURES			
<u>LOT 06</u> SERRURERIE			
<u>LOT 07</u> MENUISERIES INTERIEURES			
<u>LOT 08</u> PLATRERIE PEINTURE			
<u>LOT 09</u> CARRELAGE FAIENCES			
<u>LOT 10</u> PLOMBEIRE SANITAIRE CHAUFFAGE			

	<p style="text-align: center;"><u>OPERATION</u></p> <p style="text-align: center;">Réaménagement d'un bâtiment communal Lieu-dit "LA PICOTE" 42320 CELLIEU</p>	<p>PGC indice : 0</p> <hr/> <p>Date : 07/10/2014</p>
--	---	--


<p><u>LOT 11</u> VENTILATION Double flux</p>			
<p><u>LOT 12</u> ELECTRICITE</p>			
<p><u>LOT 13</u> ENROBE CLOTURES AMENAGEMENT EXT</p>			

2.1.4 *Calendrier prévisionnel*

Durée des travaux : 7 à 8 mois
Date de début : 1^{er} trimestre 2015

2.1.5 *Effectif prévisionnel global*

Le niveau d'activité du chantier, pour l'ensemble des travaux, est estimé de 770 à 920 hommes jour. Cette estimation prévisionnelle sera affinée en fonction des éléments recueillis par le Coordonnateur SPS auprès des entreprises lors des inspections communes.

	<p style="text-align: center;"><u>OPERATION</u></p> <p style="text-align: center;">Réaménagement d'un bâtiment communal Lieu-dit "LA PICOTE" 42320 CELLIEU</p>	<p>PGC indice : 0</p> <hr/> <p>Date : 07/10/2014</p>
--	---	--


2. 2 Coordonnées administratives

2.2.1 Intervenants

Maître d'Ouvrage	Commune de CELLIEU 1, place Verdun 42320 CELLIEU	M. LE MAIRE	T : 04 77 73 00 91 F : 04 77 73 64 19 secretariat@cellieu.fr
Maître d'Œuvre Architecte	Atelier d'Architecture Olivier PINET Immeuble LE MAIL 17, boulevard Waldeck Rousseau 42400 SAINT-CHAMOND	M. VIALETON	T : 04 77 31 95 38 F : 04 77 29 16 96 atelier.archi.pinet@orange.fr
Coordonnateur SPS (conception et réalisation)	ROYER CS 626, route de cerveau 42320 CELLIEU	M. ROYER <u>07 61 61 24 19</u>	T : 04 77 20 70 22 F : 04 27 64 76 71 sarlroyercsps@sfr.fr
Ingénieur béton armé	SARL COLOMB Les Sicots – Chemin De Félines 42510 BALBIGNY	M. COLOMB <u>06 84 56 18 48</u>	F : 04 77 28 16 89 colomb.etude.b.a@wanadoo.fr
Bureau d'études techniques	SARL BEBC 3, rue Des Dragons – Allée B 42000 SAINT-ETIENNE	M. CHEVALEYRE	T : 04 77 74 73 75 F : 04 77 74 73 33 bebc42@club-internet.fr
Economiste	Bureau Technique Mètre 17 B, boulevard Waldeck Rousseau 42400 SAINT-CHAMOND	M. MOULIN	T : 04 77 95 29 17 F : 09 81 38 46 11 ludovic-moulin@bbox.fr
Bureau de contrôle	VERITAS 3201, rue Jean Rostand 42350 LA TALAUDIERE		T : 04 77 49 24 00

2.2.2 Services et organismes de prévention

DDTEFP : Direction Départementale du Travail et de l'Emploi et de la Formation Professionnelle	11, rue Balay 42000 SAINT-ETIENNE	Tél : 04 77 43 41 80 Fax : 04 77 43 41 99
CARSAT : Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au travail	Le Polytech 1, rue de l'informatique 42000 SAINT-ETIENNE	Tél : 04 77 92 85 80
OPPBTP : Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics	45, avenue Leclerc 69002 LYON	Tél : 04 78 37 36 02 Fax : 04 78 37 69 23

	<p style="text-align: center;"><u>OPERATION</u></p> <p style="text-align: center;">Réaménagement d'un bâtiment communal Lieu-dit "LA PICOTE" 42320 CELLIEU</p>	<p>PGC indice : 0</p> <hr/> <p>Date : 07/10/2014</p>
--	---	--

3 - MESURES D'ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER

3. 1 Réunions de chantier

Lors des réunions de chantier organisées par la Maîtrise d'Œuvre, Il sera évoqué l'examen des problèmes de sécurité soulevés par le Coordonnateur SPS et par les responsables sécurité, pour y apporter les remèdes nécessaires qui peuvent aller jusqu'à la remise en cause de la méthode de travail.

Leurs représentants seront obligatoirement des fondés de pouvoir mandatés pour répondre à toutes les questions en matière de Sécurité et de Protection de la Santé et prendre toutes les décisions nécessaires.

3. 2 Contraintes générées pendant la phase des travaux

3.2.1 Contraintes induites par l'environnement

- L'accès au bâtiment communal se fait depuis le chemin de la PICOTE.
- Maintien de la circulation des véhicules, des transports en communs et des piétons dans les rues contiguës au projet.
- Maintien de l'accès aux rues voisines, notamment pour les besoins des services publics type Service de la Propreté, des services de Secours et de défense incendie. (y compris au poteau incendie)

3.2.2 Contraintes et risques particuliers de chantier

- Travaux assujetties aux risques de chutes de hauteur à plus de 3.00 mètres,
- Travaux assujetties aux risques d'électrisation/électrocution,
- Travaux assujetties au risque Amiante et Plomb.

3.2.3 Contraintes d'ordre technique

- Travaux de désamiantage, ils devront être effectués sans coactivité simultanée.


3.2.4 Installation de chantier

Les installations de chantier seront regroupées et l'implantation définie pendant la période de préparation de l'opération. Le **LOT 02** installera une base vie de chantier avec les prestations prévues à l'article 6 du PGC.

3. 3 Accès au chantier

3.3.1 Véhicules et engins de chantier

L'accès au chantier est depuis le chemin de la PICOTE (en sens bidirectionnel).

	<p style="text-align: center;"><u>OPERATION</u></p> <p style="text-align: center;">Réaménagement d'un bâtiment communal Lieu-dit "LA PICOTE" 42320 CELLIEU</p>	<p>PGC indice : 0</p> <hr/> <p>Date : 07/10/2014</p>
--	--	--

3.3.2 Salariés

Toute personne intervenant sur le chantier doit pouvoir justifier de son appartenance à une entreprise déclarée et connue du Maître d'Ouvrage.

Identification des personnes

Chaque personnel devra être facilement identifiable (autocollant sur le casque, badges, tenues, cartes professionnelles...). Les entrepreneurs établiront également une liste de leurs salariés présents sur le site. Ils tiendront cette liste à la disposition du Maître d'œuvre et du Coordonnateur dans le classeur S.P.S.

Les salariés sont autorisés à accéder au chantier si les consignes générales et particulières de sécurité sont connues et si leur entreprise a satisfait à la procédure SPS (entreprise en possession du PGC, inspection commune effectuée, PPSPS établi...). Les consignes devront être communiquées par les entreprises aux salariés du site et à leurs fournisseurs.

3.3.3 Consignes

Signalisation - Affichage

Des panneaux implantés sur les clôtures rappelant les indications légales concernant le chantier et l'interdiction à tout public → **à la charge du LOT 02**

3.3.4 Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules de chantier se fera sur le domaine public car le bâtiment communal ne dispose pas d'emplacement parking.

Livraisons

Tous les véhicules assurant des livraisons de matériels ou de matériaux seront pris en charge par l'entreprise destinataire jusqu'au point de déchargement. Les modalités d'approche et d'insertion dans les zones de travaux évoquées précédemment seront portées à la connaissance des conducteurs.

Le titulaire du **LOT 02** doit assurer la réalisation et la prise en charge des fournitures et aménagements suivants :

- ✓ Panneau de chantier
- ✓ Panneau d'informations

3.3.5 Fermeture de chantier

A chaque cessation d'activité (fin de journée, week-end, etc...) la condamnation des accès aux emprises de travaux sera assurée, sauf dispositions contraires retenues par le Maître d'ouvrage ou le Maître d'œuvre, dans les conditions suivantes :

- Par le **LOT 02 et par le LOT 08** pendant leur présence sur le chantier
- Ou par un lot désigné par le Maître d'œuvre en l'absence des **lots nommés ci-dessus**.



OPERATION
Réaménagement d'un bâtiment communal
Lieu-dit "LA PICOTE"
42320 CELLIEU

PGC indice : 0

Date : 07/10/2014

4 - MESURES DE COORDINATION PRISES PAR LE COORDONNATEUR EN MATIERE DE SECURITE ET DE SANTE ET SUJETIONS QUI EN DECOULENT

Dispositions concernant les voies ou zones de déplacement ou de circulation verticale et horizontale
(R4532-44-3°-a)

Risques potentiels	Mesures de prévention à prévoir Sujétions du coordonnateur SPS à respecter par les entreprises	Entreprise mettant en œuvre la mesure	Entreprise bénéficiant de la mesure	Réf. Doc.
Tous types de risques liés aux accès au chantier : ⇒ risques accidents entre piétons publics et véhicules chantier	- Aucune Modification de voirie : ⇒ Utilisation pour le chantier des accès existants au bâtiment communal ⇒ Entrée/sortie du bâtiment communal depuis le chemin de la PICOTE	TOUS	TOUS	CCTP de chaque lot
(présence d'un groupe scolaire à proximité de l'opération)	- Définition de l'emprise de chantier, aux fins de prévention des risques générés par des tiers sur les salariés du chantier comprenant : ⇒ L'emprise de chantier est délimitée par une clôture ⇒ Elle est positionnée : ▪ en délimitation des zones de « stockage ou bennes » concomitantes.	LOT 02	Usagers, tiers, publics, occupants ... TOUS	CCTP du LOT 02
Risques pour les piétons liés aux circulations de véhicules sur le chantier à l'intérieur des clôtures	- Mise en œuvre initiale des délimitations physiques des voies : ⇒ voies horizontales de circulation, engins et véhicules d'entreprises, dans l'enceinte du chantier du bâtiment communal Le principe retenu de délimitation physique et visible par tout conducteur est celle de type barrière « Héras » de chantier. Tout déplacement temporaire nécessité par la circulation d'un engin ayant besoin d'une plus grande largeur sera obligatoirement remise en œuvre après passage dudit engin.	TOUS	TOUS - Tout acteur de l'opération entrant sur le chantier	CCTP du LOT 02

ROYER CS&S

626, route de cerveau – 42320 CELLIEU

Tél : 04 77 20 70 22 – Fax : 04 27 64 76 71 – Mail : sarlroyercsps@sfr.fr

SARL au capital de 20 000 euros – Siret : 534 109 475 00010



OPERATION
Réaménagement d'un bâtiment communal
Lieu-dit "LA PICOTE"
42320 CELLIEU

PGC indice : 0

Date : 07/10/2014

Tous risques et mesures ci-avant	- L'ensemble des installations décrites ci-avant sont mises en œuvre par les entreprises mentionnées. Cependant pour : ⇒ le maintien en parfait état de délimitation ⇒ les éventuelles modifications définitives nécessitées par le chantier ⇒ les éventuelles modifications définitives nécessitées par le démarrage et la réalisation des chantiers concomitants Ces prestations sont assurées par les entreprises suivantes			
	- Par l'entreprise : ⇒ du mois M0 jusqu'à la réception du chantier et OS de la maîtrise d'œuvre pour enlèvement de l'installation	LOT 02	Dito ci-avant	CCTP du LOT 02
Risques pour les accès dans les étages supérieurs à l'intérieur De l'immeuble	⇒ Les voies verticales et horizontales de circulation des compagnons, dans l'enceinte du chantier seront limitées aux zones de travaux avec accord du Moa. ⇒ Aucun accès spécifique de chantier n'est prévu	TOUS	TOUS	A la charge de chacun

ROYER CS&S

626, route de cerveau – 42320 CELLIEU
Tél : 04 77 20 70 22 – Fax : 04 27 64 76 71 – Mail : sarlroyercsps@sfr.fr
SARL au capital de 20 000 euros – Siret : 534 109 475 00010



OPERATION

Réaménagement d'un bâtiment communal
Lieu-dit "LA PICOTE"
42320 CELLIEU

PGC indice : 0

Date : 07/10/2014

Dispositions concernant les conditions de manutention des matériaux et matériels, en particulier pour ce qui concerne les interférences des appareils de levage sur le chantier ou à proximité ainsi que la limitation du recours aux manutentions manuelles (R4532-44-3°-b)


Risques potentiels	Mesures de prévention à prévoir Sujétions du coordonnateur SPS à respecter par les entreprises	Entreprise mettant en œuvre la mesure	Entreprise bénéficiant de la mesure	Réf. Doc.
Limitation des risques liés à la manutention	Généralité : <ul style="list-style-type: none"> Les charges ne devront pas excéder 25 Kg pour une personne. Au-delà, elles, seront réalisées par des engins de levage. La manutention des éléments préfabriqués sera colisée afin de ne pas excéder 25 Kg. Les modes opératoires concernant les manutentions seront intégrés dans les PPSPS. 	TOUS	TOUS	C. T. R4541-1 à 9
	Engins de levage, comprenant les engins de chantier : <ul style="list-style-type: none"> Les grues mobiles pourront être utilisées pour soulever des charges en toiture sous réserve de satisfaire aux prescriptions du décret du 09/06/1993 Les rapports de vérification (VGP) semestriels, les carnets d'observations et d'entretien de ces matériels seront tenus à disposition sur le site, même si l'appareil est loué. 	TOUS Et notamment LOT 04	TOUS	C. T. R4323-19 à 29
	Conditions d'utilisation : <ul style="list-style-type: none"> La conduite d'un engin de chantier ne sera confiée qu'à des salariés ayant été reconnus aptes médicalement et professionnellement, en possession des certificats (CACES). L'utilisation d'un moyen de levage par une autre entreprise fera l'objet d'un accord préalable et ne sera autorisée que si la conduite de cet équipement est exclusivement confiée au conducteur habituel. Le responsable de manœuvre aura suivi les formations appropriées et connaîtra parfaitement les commandements aux gestes. La charge restera toujours à vue du conducteur. 	TOUS	TOUS	R 383 R372 et autres C.T. R4323-30

ROYER CS&S

626, route de cerveau – 42320 CELLIEU

Tél : 04 77 20 70 22 – Fax : 04 27 64 76 71 – Mail : sarlroyercsps@sfr.fr

SARL au capital de 20 000 euros – Siret : 534 109 475 00010

	<p align="center">OPERATION</p> <p align="center">Réaménagement d'un bâtiment communal</p> <p align="center">Lieu-dit "LA PICOTE"</p> <p align="center">42320 CELLIEU</p>	<p>PGC indice : 0</p> <hr/> <p>Date : 07/10/2014</p>
--	---	--

Dispositions concernant la délimitation des zones de stockage et d'entreposage des différents matériaux, en particulier s'il s'agit de matières ou de substances dangereuses (R4532-44-3°-c)


Risques potentiels	Mesures de prévention à prévoir Sujétions du coordonnateur SPS à respecter par les entreprises	Entreprise mettant en œuvre la mesure	Entreprise bénéficiant de la mesure	Réf. Doc.
Risque d'écrasement et de heurt - Désamiantage - Maçonnerie - Charpente/Couverture /Zinguerie - Menuiseries extérieures	Délimitation physique et définition des lieux de stockage, comprenant : <ul style="list-style-type: none"> Les approvisionnements ne seront pas entreposés sur les accès des riverains, les postes de travail, les emplacements susceptibles d'entraver le déplacement des compagnons ou l'usage des cheminements piétons. 	TCE	TOUS	CCTP
Risques relatifs à la chute de matériaux, ou matériels dû à l'instabilité du sol ou à l'instabilité du mode de stockage	<ul style="list-style-type: none"> Elles seront délimitées physiquement par des barrières de chantier type Héras (2.20m de hauteur) Capacité de la zone à définir lors de la réunion de préparation Le projet de plan d'installation de chantier matérialise les zones principales et les possibilités de celles-ci. L'entreprise en charge de la réalisation du plan définitif d'installation, devra matérialiser précisément les zones selon les corps de métiers et les entreprises appelées à intervenir, selon la répartition ci-avant indiquée. Le titulaire du marché de travaux en fera son affaire y compris pour les besoins des sous-traitants, fournisseurs ou autres intervenants pour leurs comptes.	LOT 02	TOUS	DPGF et CCTP
Risques liés à l'encombrement des niveaux, pour stockage temporaire avant mise en œuvre	Toute autre zone de stockage temporaire d'une entreprise, pour autant que la zone principale ne soit pas suffisante par rapport à un approvisionnement à la journée, devra : <ul style="list-style-type: none"> justifier ce besoin préalablement au coordonnateur, qui réservera sa réponse en fonction des besoins de l'ensemble des entreprises présentes en simultanéité une délimitation physique de la zone secondaire, avec signalisation de l'entreprise utilisatrice et interdiction d'accès aux autres entreprises, au minimum par barrière de type Héras 	TOUS	TOUS	CCTP du LOT 02

ROYER CS&PS

626, route de cerveau – 42320 CELLIEU

Tél : 04 77 20 70 22 – Fax : 04 27 64 76 71 – Mail : sarlroyercsps@sfr.fr

SARL au capital de 20 000 euros – Siret : 534 109 475 00010

	<p style="text-align: center;">OPERATION</p> <p style="text-align: center;">Réaménagement d'un bâtiment communal</p> <p style="text-align: center;">Lieu-dit "LA PICOTE"</p> <p style="text-align: center;">42320 CELLIEU</p>	<p>PGC indice : 0</p> <hr/> <p>Date : 07/10/2014</p>
--	---	--

Tous risques et mesures ci-avant	<p>Tout approvisionnement par une entreprise devra obligatoirement respecter les règles suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ hauteur limitée par la configuration dû à la présence d'une ligne électrique aérienne ⇒ entrées/sorties du chantier défini pour tous, y compris pour les livreurs des entreprises ⇒ interdiction absolue de livrer en dehors des zones prévues ⇒ livraison obligatoire dans le périmètre du chantier 	TOUS	TOUS	CCTP de chaque lot
Risque d'encombrement et propreté du chantier	<p>Déblais et produits de démolition :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les déblais et les produits de démolition seront évacués à l'avancement des travaux. 	TOUS Et notamment le LOT 01 LOT 02	TOUS	CCTP et DPGF de chaque LOT
Risque Incendie, explosion	<p><u>Stockage de produits chimiques, inflammables :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Les entreprises utilisatrices mettront à disposition au poste de travail un extincteur en adéquation. - Le stockage des produits ou des substances dangereuses est interdit. - Un étiquetage réglementaire et la présence sur le site des fiches de données de sécurité sont obligatoires pour toutes substances dangereuses. 	TOUS Et notamment le LOT 10	TOUS	R4412-2 et suivant.
<p>Risque amiante :</p> <p>Les entreprises seront en possession du rapport amiante sur le chantier</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Le DTA ainsi que le diagnostic amiante avant démolition et plomb seront fourni au DCE, lors de la mise au point des marchés et/ou en période de préparation. - Si besoin, une copie du plan de retrait amiante et bordereau d'envoi à l'Inspection de Travail sera transmis au CSPS - Aucune coactivité ne sera admise pour les travaux de retrait d'amiante. - Les circulations et zone de retrait étant clairement obturée et identifiée par l'installation d'un périmètre de sécurité en utilisant des moyens de protection adéquats. - L'installation de base vie de TCE sera différente que celles prévisibles aux entreprises intervenantes pour l'amiante. 	Lots impactés	TOUS	<p>C.T. R4511-8, + R4412-144</p> <p>C.T. R4412-139 à 148.</p> <p>NON PREVU aux CCTP et DPGF</p>




Réaménagement d'un bâtiment communal
Lieu-dit "LA PICOTE"
42320 CELLIEU

Date : 07/10/2014

Dispositions concernant l'utilisation des protections collectives, des accès provisoires et de l'installation électrique générale (R4532-44-3°-f)

Risques potentiels	Mesures de prévention à prévoir Sujétions du coordonnateur SPS à respecter par les entreprises	Entreprise mettant en œuvre la mesure	Entreprise bénéficiant de la mesure	Réf. Doc.
Risques liés à la circulation verticale :	Dispositions générales toutes phases : pour mémoire, dispositions décrites dans les risques liés aux circulations horizontales	TOUS	TOUS	CCTP de chaque lot
<ul style="list-style-type: none"> - Chute de hauteur - Chute de plain-pied - Heurt de matériel, matériaux, gravats au sol 	Pour les travaux de désamiantage, maçonnerie, charpente/couverture, menuiseries extérieures <ul style="list-style-type: none"> - Ceux-ci s'effectueront depuis un échafaudage conforme ou depuis une nacelle dont la hauteur sera limitée par la ligne électrique aérienne - L'entreprise du LOT Désamiantage et du LOT Charpente/Couverture devra fournir et mettre en place les protections collectives en périphérie de la toiture permettant de sécuriser le risque de chute de hauteur. Cette mise en œuvre sera réalisée à l'aide de personnel équipé de protections individuelles notamment le harnais de sécurité. - Le balisage périphérique en pied d'ouvrage sera posé pour sécuriser le risque de chute matériels/matériaux. 	LOT 01 LOT 04	LOT 01 LOT 04	CCTP des LOT 01 LOT 04
Risques liés à la circulation horizontale : <ul style="list-style-type: none"> - Chute de hauteur - Chute de plain-pied. - Heurt de matériel, matériaux, gravats au sol 	Phase aménagements intérieurs <ul style="list-style-type: none"> - les stockages temporaires dans les circulations seront parfaitement dégagées pour une circulation en sécurité lors de la réalisation des travaux d'aménagements intérieurs tous corps d'état. 	TOUS	TOUS	CCTP De chaque lot

17

	<p align="center">OPERATION</p> <p align="center">Réaménagement d'un bâtiment communal</p> <p align="center">Lieu-dit "LA PICOTE"</p> <p align="center">42320 CELLIEU</p>	<p>PGC indice : 0</p> <hr/> <p>Date : 07/10/2014</p>
--	---	--

Risques liés aux accès aux postes de travail : - à mi-hauteur	Mise en œuvre de réseaux électricité et plomberie, chauffage, plâtrerie et menuiserie Extérieures etc. <ul style="list-style-type: none"> Ceux-ci devront être exécutés à l'aide de Plateformes Individuelles Roulantes Légères (P.I.R.L.) ou système au moins équivalent. 	TCE	TCE	CCTP du lot concerné
Risques liés à l'installation électrique générale et secondaire : ⇒ Electrocutation à la mise en œuvre initiale ⇒ électrocutation pendant la mise en œuvre d'installations complémentaires ⇒ électrocutation pendant la maintenance curative pendant le chantier	Alimentation générale conforme aux règlements avec protections en tête en adéquation avec les nécessités de sécurité du chantier et lesdits règlements comprenant : <ul style="list-style-type: none"> un branchement auprès des services du concessionnaire pour installation temporaire de chantier un raccordement depuis le branchement au réseau du concessionnaire, jusqu'au chantier et au tableau général de chantier 	LOT 02	Toutes entreprises	DPGF et CCTP
	Alimentation Base vie comprenant : <ul style="list-style-type: none"> le tableau divisionnaire conforme aux règlements d'alimentation des bungalows de la base-vie. Tableaux modifiés, complétés selon les besoins au fur et à mesure de l'avancement du chantier 	LOT 02	Toutes entreprises	
	<ul style="list-style-type: none"> Ensemble de l'installation base vie vérifiée par un bureau de contrôle agréé, avec copie d'une attestation de conformité sans réserve transmise au coordonnateur SPS, et vérification périodique de l'installation selon les règlements. 	LOT 02	Toutes entreprises	
	Alimentation secondaire : <ul style="list-style-type: none"> un groupe électrogène sera mis à disposition sur site selon besoin 	LOT 012	Toutes entreprises	



Réaménagement d'un bâtiment communal
Lieu-dit "LA PICOTE"
42320 CELLIEU

Date : 07/10/2014

ROYER CSPS

19



OPERATION
Réaménagement d'un bâtiment communal
Lieu-dit "LA PICOTE"
42320 CELLIEU

PGC indice : 0

Date : 07/10/2014


<p>Risques liés à l'installation électrique générale, pendant les phases suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phase préparatoire - Travaux de nettoyage haute pression - Phase d'utilisation d'électroportatif 	<p>Alimentation générale comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Branchement de la base vie et consommable ▪ <u>Contrôle des installations électriques</u> : Elles feront l'objet d'une vérification confiée à un organisme de contrôle agréé. Un exemplaire du rapport de vérification sera remis au Maître d'œuvre, au Coordonnateur et mis à la disposition des partenaires institutionnels de la prévention sur chantier. <p>Alimentation secondaire comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Consommation : à la charge du compte prorata ▪ Coffrets chantier du bâtiment : 1 minimum par appartement, sous une protection 30mA et minimum 6 prises 16 A+T. 	LOT 12	TOUS	CCTP et DPGF du lot 06 art. 3.1.1.
<p>Risques d'électrocution/électrisation, pendant les phases suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phase alimentation des nouvelles installations 	<ul style="list-style-type: none"> - L'ensemble des manipulations sur le réseau sera effectué sous coupure (PV de consignation à établir avec les entreprises concernées). - Tous les salariés seront formés et habilités selon UTE-C 18 510. 	LOT 12	TOUS	CCTP Et DPGF R4324-21
<p>Risques divers</p>	<p>Dispositions comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aucune juxtaposition / superposition de tâche ne sera admise lors de l'utilisation de l'échafaudage, lors des travaux de charpente/couverture, menuiseries extérieures 	TOUS	TOUS	MOE et Planning

ROYER CS&S

626, route de cerveau – 42320 CELLIEU

Tél : 04 77 20 70 22 – Fax : 04 27 64 76 71 – Mail : sarlroyercsps@sfr.fr

SARL au capital de 20 000 euros – Siret : 534 109 475 00010

	<p style="text-align: center;">OPERATION</p> <p style="text-align: center;">Réaménagement d'un bâtiment communal Lieu-dit "LA PICOTE" 42320 CELLIEU</p>	<p>PGC indice : 0</p> <hr/> <p>Date : 07/10/2014</p>
--	--	--

Dispositions concernant les mesures prises en matière d'interactions sur le site-dits aussi risques de co-activité

La totalité des risques ci-après, et les mesures prises par le coordonnateur pour les prévenir, ainsi que les sujétions en découlant, sont liés directement au planning prévisionnel de travaux.

Cependant, quand bien même une entreprise est effectivement désignée pour la mise en œuvre, le maintien en état, puis la dépose d'une protection collective quelconque, tout personnel d'une entreprise, au même titre que n'importe quel intervenant de l'acte de construire susceptible de constater la situation doit impérativement, en cas de danger grave et imminent, respecter les consignes suivantes :

↳ **si le danger de la situation peut être supprimé simplement et par n'importe lequel des personnels, quel que soit son entreprise, sans pour autant que celui-ci se mette en situation de danger :**

- ⇒ remettre immédiatement la mesure de protection
- ⇒ signaler immédiatement et par tout moyen le fait au coordonnateur SPS

↳ **si le danger de la situation ne peut être supprimé que par l'entreprise ayant mis en œuvre la mesure :**

- ⇒ interdire immédiatement par tout moyen approprié la zone de danger et signaler le danger au droit de l'interdiction (même par simple application d'un écrit, toutefois parfaitement lisible), afin qu'un tiers ne passe pas outre la condamnation temporaire du danger par défaut d'information
- ⇒ signaler immédiatement au coordonnateur SPS la situation
- ⇒ signaler immédiatement à l'entreprise concernée par la mise en œuvre de la mesure (si celle-ci est identifiée)
- ⇒ ne pas accéder à la zone avant sécurisation complète et accord express du coordonnateur SPS

Rappel des situations de dangers graves et imminents susceptibles de se produire sur ce chantier :

- **chute de hauteur de personnels (sans minima de la dite hauteur)**
- **empoisonnement par produit amentifère**



OPERATION
Réaménagement d'un bâtiment communal
Lieu-dit "LA PICOTE"
42320 CELLIEU

PGC indice : 0

Date : 07/10/2014

5 - SUJETIONS DECOULANT DES INTERFERENCES AVEC DES ACTIVITES D'EXPLOITATION SUR LE SITE, A L'INTERIEUR OU A PROXIMITE DU CHANTIER

Dispositions concernant l'utilisation des protections collectives, des accès provisoires et de l'installation électrique générale (R4532-44-3°-f)

Risques potentiels	Mesures de prévention à prévoir Sujétions du coordonnateur SPS à respecter par les entreprises	Entreprise mettant en œuvre la mesure	Entreprise bénéficiant de la mesure	Réf. Doc.
Risque liés aux réseaux	Dispositions comprenant : <ul style="list-style-type: none"> PV de consignation des fluides (Electricité) seront à établir et communiquer au Coordonnateur SPS. Chaque entreprise travaillant à proximité de réseaux électriques devra avoir un salarié habilité et formé BOV – HOV selon l'UTE-C 18 510. 	LOT 12	TOUS	CCTP



OPERATION
Réaménagement d'un bâtiment communal
Lieu-dit "LA PICOTE"
42320 CELLIEU

PGC indice : 0

Date : 07/10/2014

6 - MESURES GENERALES PRISES POUR ASSURER LE MAINTIEN DU CHANTIER EN BON ORDRE ET EN ETAT DE SALUBRITE SATISFAISANT

Dispositions à réaliser	Entreprise mettant en œuvre la mesure	Réf. Doc.
-------------------------	---------------------------------------	-----------

Voie d'accès au site, comprenant :		
<ul style="list-style-type: none"> L'entreprise qui dégradera ou polluera les voiries avoisinantes ou les alentours des bâtiments <u>assurera le nettoyage</u> des chaussées et des abords du chantier. 	TOUTES	CCTP
<ul style="list-style-type: none"> Il appartiendra à <u>chaque entreprise</u> d'effectuer un nettoyage quotidien de sa zone de travail, ainsi que l'évacuation en fin de tâche de ses propres déchets aux bennes mise à disposition en extérieur. 	TOUTES	CCTP
<p>Chaque entreprise est tenue de mettre en place tous les moyens nécessaires au maintien de la propreté de son secteur d'activité.</p> <p>Dans le cas où, malgré les ordres de la Maîtrise d'Œuvre, ce nettoyage ne serait ou pas réalisé de façon satisfaisante, la Maîtrise d'Œuvre fera évacuer ou nettoyer les lieux <u>aux frais du défaillant</u>.</p>		

INSTALLATIONS de CHANTIER Dispositions à réaliser	Entreprise mettant en œuvre la mesure	Entreprise bénéficiant de la mesure	Réf. Doc.
Branchements de chantier sur réseaux publics ou concessionnaires (eau, électricité, eaux usées, téléphone ...)	LOT 02	TCE	CCTP du LOT 02
Installations d'accueil conformes aux prescriptions du décret <u>Installations sanitaires</u> (WC, douches, lavabos) chauffées, ventilés, éclairés sur la base des ratios suivants : effectif prévisible de 4 à 6 salariés ; 1 lavabo pour 6 personnes (température réglable) ; 1 WC, 1 urinoir	LOT 02		
<u>Vestiaires</u> chauffés, ventilés et équipés réglementairement (sièges, armoires à double compartiment) pour 4 à 6 salariés (base : 1.25 m ² par personne)	LOT 02		
<u>Réfectoires</u> chauffés, ventilés et équipés réglementairement (sièges, tables, réfrigérateurs, plaques chauffantes) pour 4 à 6 salariés	LOT 02		
<u>Bureaux chantier</u> : minimum un 12m ² avec table et chaises pour 6 personnes lors des réunions de chantier.	LOT 02		
<u>Secours</u> : Mise en place d'une trousse à pharmacie	A la charge de chacun		



OPERATION
Réaménagement d'un bâtiment communal
Lieu-dit "LA PICOTE"
42320 CELLIEU

PGC indice : 0

Date : 07/10/2014

7 - RENSEIGNEMENTS PRATIQUES PROPRES AU LIEU DE L'OPERATION : SECOURS ; EVACUATION DES PERSONNELS ; MESURES COMMUNES D'ORGANISATION

7.1 Organisation des secours

7.1.1 Téléphone de secours

L'appel des secours nécessite un téléphone portable de chantier à chaque responsable d'équipe sur le site.

7.1.2 Affichage de consignes

Par le titulaire du **LOT 02**.

7.1.3 Organisation des premier secours

Tout témoin d'accident doit :

- S'assurer qu'il n'y a plus de danger,
- Alerter un secouriste et suivre ses instructions,
- Rester près de la victime,
- Faire prévenir les secours.

En cas d'accident corporel, demander immédiatement l'intervention des secouristes présents sur le chantier.

a) Accident bénin

L'accidenté peut se déplacer sans aucun risque et par ses propres moyens :

- Le conduire au poste de secours du chantier,
- Prévenir au plus tôt son responsable d'entreprise.

b) Accident grave


L'accidenté ne peut être déplacé sans risque :

Appeler sans délai :

POMPIERS : Téléphone : **18**

SAMU : Téléphone : **15**

***Ne jamais intervenir vous-même pour dégager un blessé si vous n'avez jamais été formé pour le faire :
Vous risquez d'aggraver ses blessures***

	<p style="text-align: center;"><u>OPERATION</u></p> <p style="text-align: center;">Réaménagement d'un bâtiment communal</p> <p style="text-align: center;">Lieu-dit "LA PICOTE"</p> <p style="text-align: center;">42320 CELLIEU</p>	<p>PGC indice : 0</p> <hr/> <p>Date : 07/10/2014</p>
--	--	--

Indiquer aux secours :

- Le type d'accident (chute de hauteur, brûlures, électrisation, etc...),
- Le nom de l'entreprise,
- Le numéro du poste d'appel,
- Le lieu de l'accident et le point de ralliement,
- Les renseignements sur l'état de l'accidenté (conscient, inconscient,...),
- Si des produits chimiques sont impliqués dans l'événement,
- Et tous autres éléments susceptibles d'aggraver la situation accidentelle,
- Ne pas raccrocher le premier,
- Les modalités d'accueil (point de rencontre et accompagnement des secours vers l'accident).

7.1.4 Moyens d'évacuation particuliers

Les entreprises confirmeront dans leur PPSPS, le cheminement et les moyens d'évacuation d'un blessé.

7.1.5 Démarches à exécuter en cas d'accident grave ou mortel

Prévenir immédiatement :

- Le Maître d'ouvrage.
- Le Maître d'œuvre.
- Le Coordonnateur SPS
- L'inspection du travail.
- La gendarmerie ou la police locale.
- Le représentant de la CRAM Service Prévention.

7.1.6 Déclarations des accidents du travail et des maladies professionnelles


Les prescriptions de la Caisse d'Assurance Maladie sur les accidents du travail sont applicables sur le chantier au personnel des entreprises. Le Coordonnateur doit être averti par l'entrepreneur, sans retard, de tout accident ayant entraîné un arrêt de travail et une copie de toute déclaration doit lui être envoyée dans les 48 heures. Les déclarations d'accidents du travail ou de trajet, prévues par les textes en vigueur, sont faites par l'employeur du salarié, même si celui-ci est mis à la disposition d'un autre employeur.

7.2 Prévention incendie

Les actions qui seront menées en la matière par les entreprises consisteront :

1 A prendre en compte les risques d'incendie liés à :

- La réalisation des travaux par point chaud (travaux de soudage et de découpage)
- La présence de bouteille de gaz (oxygène, acétylène).

	<p style="text-align: center;"><u>OPERATION</u></p> <p style="text-align: center;">Réaménagement d'un bâtiment communal Lieu-dit "LA PICOTE" 42320 CELLIEU</p>	<p>PGC indice : 0</p> <hr/> <p>Date : 07/10/2014</p>
--	--	--

- L'emploi des meules.
- La pose de revêtement bitumineux

2 A mettre en place des moyens de première intervention (extincteurs) adaptés aux risques à couvrir en cas de travaux par point chaud.

Le stockage sur le chantier de matières inflammables doit être réduit aux stricts besoins des travaux et soumis à l'accord préalable de la Maîtrise d'Œuvre et du Coordonnateur SPS. Ce stockage devra être réalisé en dehors de l'emprise du bâtiment, ventilé et fermé à clefs.

L'entreprise concernée prévoit à proximité de l'aire de stockage un ou plusieurs extincteurs adaptés au risque à protéger.

8 - MODALITES DE COOPERATION ENTRE ENTREPRENEURS, EMPLOYEURS OU TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

8.1 Règles d'établissement du Plan Particulier Sécurité Protection Santé

8.1.1 Etablissement obligatoire d'un PPSPS

Les entreprises doivent rédiger un PPSPS avant toute intervention sur le chantier après avoir effectué la visite d'inspection commune, avec le Coordonnateur SPS.

L'objectif du PPSPS est de réaliser une analyse des risques générés par l'activité réelle de travail :

- des autres entreprises, du chantier et de son environnement ;
- de l'entreprise sur les autres intervenants,
- de l'entreprise sur ses propres salariés.

8.1.2 Délais

Un délai de 30 jours peut être utilisé afin de réaliser le PPSPS, ceci pour les lots principaux ou titulaires de marchés de travaux entrant en totalité ou partiellement dans la liste des travaux à risques, 8 jours pour les autres lots. Le délai court dès réception d'une commande ou de la date de signature du marché.

8.1.3 Contenu du PPSPS

Le contenu est défini dans le Code du Travail.

8.1.4 Rappel des règles de diffusion du PPSPS

Le PPSPS est diffusé en 4 (quatre) exemplaires au niveau du chantier.


- 1 exemplaire pour la maîtrise d'ouvrage
- 1 exemplaire pour la maîtrise d'œuvre
- 1 exemplaire au Coordonnateur (1 exemplaire dossier)

ROYER CS&S

626, route de cerveau – 42320 CELLIEU

Tél : 04 77 20 70 22 – Fax : 04 27 64 76 71 – Mail : sarlroyercsps@sfr.fr

SARL au capital de 20 000 euros – Siret : 534 109 475 00010

	<p style="text-align: center;"><u>OPERATION</u></p> <p style="text-align: center;">Réaménagement d'un bâtiment communal</p> <p style="text-align: center;">Lieu-dit "LA PICOTE"</p> <p style="text-align: center;">42320 CELLIEU</p>	<p>PGC indice : 0</p> <hr/> <p>Date : 07/10/2014</p>
--	--	--

L'entreprise doit pouvoir en présenter un exemplaire à tout moment sur le chantier.

L'entreprise diffuse à son sous-traitant le présent PGC et un document précisant les mesures d'organisation générale qu'il a retenues (éventuellement son PPSPS).

8. 2 Travailleurs indépendants

Chaque travailleur indépendant (locations, fournisseurs, affrétés...) sera accueilli par le chef de chantier de l'entreprise titulaire et remplira le formulaire type : un registre récapitulatif sera tenu sur le chantier.

8. 3 Information du Coordonnateur SPS

8.3.1 *Registre journal*

Les observations formulées dans le registre journal seront signées par le représentant de l'entreprise sur site. En cas d'absence du représentant présent habituellement sur le chantier et habilité à signer le registre journal, une copie des feuilles du registre journal sera adressée par télécopie aux entreprises qui devront la retourner au Coordonnateur avec le visa de l'entreprise.

8.3.2 *Réunions périodiques*

Les réunions périodiques du Maître d'œuvre permettront au Coordonnateur SPS de communiquer les éléments propres à conforter les modalités de coopération.

8.3.3 *Mise à jour du PGC*

Toute modification et toute mise à jour du PGC sera adressée aux intervenants sous forme de fiche en annexe.

9 - DIAGNOSTIC AMIANTE

Joint au DCE.

10 - PHOTOS



Ligne électrique aérienne en surplomb du mur mitoyen du bâtiment communal



Ligne électrique aérienne sur le chemin de la PICOTE



Présence d'un groupe scolaire dans l'environnement du réaménagement du bâtiment communal



OPERATION
Réaménagement d'un bâtiment communal
Lieu-dit "LA PICOTE"
42320 CELLIEU

PGC indice : 0

Date : 07/10/2014

11 - ANNEXES

- N°1 Consignes d'urgence
- N°2 Accueil des salariés
- N°3 Canevas de PPSPS

ROYER CSPS

626, route de cerveau – 42320 CELLIEU


Tél : 04 77 20 70 22 – Fax : 04 27 64 76 71 – Mail : sarlroyercsps@sfr.fr

SARL au capital de 20 000 euros – Siret : 534 109 475 00010

ANNEXE N°1 :

CONSIGNES D'URGENCE

ACCIDENT



ou

INCENDIE



Faites le :

15 (112 d'un portable)

18

Précisez :

1) **ICI CHANTIER**

Lieu-dit "LA PICOTE"
42320 CELLIEU

2) **ACCIDENT**

ou

INCENDIE

- **Nature** : éboulement, chute...
- **Position des blessés** : en hauteur, dans une fouille, ...
- **Nombre de victimes** :

3) **Un Point de rendez-vous**

et y envoyer quelqu'un pour guider les secours

NE PAS RACCROCHER LE PREMIER

Puis prévenir dès que possible


Le Coordonnateur SPS	M. ROYER	Tel : 04 77 20 70 22	Fax : 04 27 64 76 71
Le Maître d'Ouvrage	M. LE MAIRE	Tel : 04 77 73 00 91	Fax : 04 77 73 64 19
Le Maître d'Œuvre	M. VIALETON	Tel : 04 78 00 61 69	Fax : 04 78 00 03 03

ROYER CS

626, route de cerveau – 42320 CELLIEU

Tél : 04 77 20 70 22 – Fax : 04 27 64 76 71 – Mail : sarloyercsps@sfr.fr

SARL au capital de 20 000 euros – Siret : 534 109 475 00010

	<p align="center">OPERATION</p> <p align="center">Réaménagement d'un bâtiment communal</p> <p align="center">Lieu-dit "LA PICOTE"</p> <p align="center">42320 CELLIEU</p>	<p>PGC indice : 0</p> <hr/> <p>Date : 07/10/2014</p>
--	---	--

ANNEXE N°2 :

ACCUEIL DES SALARIES

La loi du 31 décembre 1993 et ses décrets d'application prévoient la définition et les modalités d'utilisation des installations par le Coordonnateur.

Les entreprises doivent donc prendre connaissance des mesures de coordination contenues dans le Plan Général de Coordination Sécurité et Protection de la Santé (PGCSPS) ou directement auprès du Coordonnateur désigné par le Maître d'ouvrage.

MEMO – PRATIQUE

DISPOSITIF A PARTIR DU 1^{er} JANVIER 1997


INSTALLATIONS D'ACCUEIL DANS LES CHANTIERS		DUREE du CHANTIER		OBSERVATIONS	CODE DU TRAVAIL (C.T.) Et DECRETS (D.)
		< 4 MOIS	> 4 MOIS		
LOCAL VESTIAIRE	Local avec armoires-vestiaires. Si chantier exigü possibilité patères.	❖		Aéré, éclairé, chauffé en saison froide. Possibilité d'utiliser des véhicules spécialement aménagés.	R4534-139 et 140
	Local avec Armoires-vestiaires.		❖	Armoires-vestiaires ininflammables avec serrures ou cadenas	R4228-6.
REPAS ET MATERIEL DE REFECTOIRE	Local réfectoire.	❖	❖	Aéré, éclairé, chauffé en saison froide. Tables et sièges en nombre suffisant.	R4534-142
	Appareil de réchauffage ou cuisson.	❖	❖	NETTOYAGE LOCAL ET EQUIPEMENTS APRES CHAQUE REPAS.	R4228-22 à 24
	Garde-manger.	❖	❖		
	Réfrigérateur.	Facultatif.	❖		
Eau - Potable - Toilette - Chaude	Eau pour la boisson	❖	❖	Eau potable, fraîche : 3 litres au moins par jour et par travailleur.	R4534-143
	Eau pour la toilette.	❖	❖	En quantité suffisante. Potable.	R4534-141
	Eau chaude.		❖	Un robinet d'eau potable, fraîche et chaude pour 10 personnes prenant leurs repas.	R4229-22 à 24
Installations Sanitaires	Lavabos ou rampes pour la toilette. Moyens de nettoyage, séchage, essuyage	❖		Eau courante potable. Si possible eau courante brancher su réservoir. 1 orifice au moins / travailleur. Eau à température réglable facultative.	R4534-141
	Lavabos. Moyens de nettoyage, séchage, essuyage		❖	Lavabo à eau potable. Eau à température réglable. Un lavabo pour 10 personnes au plus	R4229-7
	Douches	❖	❖	Les douches sont obligatoires pour tous les chantiers où s'effectuent des travaux insalubres et salissants (1 pour 8)	R4228-8
Cabinets d'aisances Urinoirs	Cabinets d'aisances et urinoirs	❖	❖	Un cabinet et un urinoir pour 20. Papier hygiénique. Chauffé et aéré. Un cabinet au moins avec poste d'eau.	R4534-141 R4228-10 à 15

ROYER CSPS

626, route de cerveau – 42320 CELLIEU

Tél : 04 77 20 70 22 – Fax : 04 27 64 76 71 – Mail : sarlroyercsps@sfr.fr

SARL au capital de 20 000 euros – Siret : 534 109 475 00010

	<p style="text-align: center;"><u>OPERATION</u></p> <p style="text-align: center;">Réaménagement d'un bâtiment communal</p> <p style="text-align: center;">Lieu-dit "LA PICOTE"</p> <p style="text-align: center;">42320 CELLIEU</p>	<p>PGC indice : 0</p> <hr/> <p>Date : 07/10/2014</p>
--	--	--

ANNEXE N°3 :

CANEVAS DE PPSPS

Un plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé doit être établi par chaque entreprise, artisan et sous-traitant. Il s'agit d'un document basé sur le PCG, en le respectant. Le PCG sera complété et harmonisé en fonction des PPSPS des entreprises et des sous-traitants.

Le PPSPS doit être adressé au Coordonnateur, dans les 30 jours qui suivent l'ordre de service et dans les 8 jours pour les sous-traitants puis être tenu en permanence sur le chantier (à la disposition de OPPBTP, CRAM, IT).

L'entreprise de maçonnerie devra faire parvenir son PPSPS à ces trois organismes.

ATTENTION : TOUTE ENTREPRISE N'AYANT PAS PRODUIT SON PPSPS NE SERA PAS AUTORISEE A PENETRER SUR LE CHANTIER.

Le PPSPS doit être conservé pendant 5 ans par l'entreprise.

CONTENU DU PPSPS

Renseignements généraux

- Date du PPSPS
- Nom et adresse de l'entrepreneur
- Evolution prévisible de l'effectif sur le chantier
- Nom et qualité de la personne chargée des travaux
- Nom et adresse des sous-traitants.

Dispositions en matière de secours et d'évacuation

- Les consignes à observer pour les premiers secours aux victimes d'accident et aux malades
- Le nombre de sauveteurs, secouristes affectés au chantier
- Indication du matériel médical existant sur le chantier
- Les mesures prises pour l'évacuation rapide des accidentés graves.

Mesures en matière d'hygiène

- Description des installations destinées au personnel
- Evacuation des produits dangereux
- Fiches de sécurité des produits dangereux.

Description du mode opératoire

- Description du mode opératoire
- Schéma descriptif.

Etude des risques et des moyens de protection

- Mesures spécifiques prises par l'entreprise concernant les travaux représentant des risques pour son propre personnel
- Mesures spécifiques prises par l'entreprise concernant les travaux représentant des risques pour les autres intervenants
- Mesures spécifiques prises par l'entreprise concernant les travaux représentant des risques et exécutés par une autre entreprise.

Protections individuelles

- Description des protections individuelles mises à la disposition du personnel.

Moyens de communication

- Préciser mode choisi (téléphone de chantier, portable...)

ROYER CSPS

626, route de cerveau – 42320 CELLIEU

Tél : 04 77 20 70 22 – Fax : 04 27 64 76 71 – Mail : sarlroyercsps@sfr.fr

SARL au capital de 20 000 euros – Siret : 534 109 475 00010